

洋浦交通运输和海洋局港航业中秋、国庆节前安全生产隐患排查情况公示表

序号	安全生产隐患问题	排查时间	完成时限	责任单位
1	企业未提供针对码头危险货物事故应急演练（2018年6月26日）中存在“维修人员不清楚应急物资放地点”的整改证据	2018年9月13日	2018年10月31日	国投孚宝洋浦罐区码头有限公司
2	企业财务部提供的2018年度安全生产费用计提为326.6万元，安全部提供的2018年度安全生产费用计提为237.1万元，两者不一致	2018年9月13日	2018年10月31日	
3	企业隐患排查治理制度：（1）未按隐患的整改难易程度进行分类；（2）未规定“五定”措施标准；（3）未对重大事故隐患的上报（政府）流程、安全部跟踪督办流程作出规定；（4）隐患项未编号，不能溯源	2018年9月13日	2018年10月31日	
4	30万吨级码头管架（工字钢）防火涂料脱落	2018年9月13日	2018年10月31日	
5	30万吨级码头平台，原油主管道下面的常闭阀门锈蚀严重	2018年9月13日	2018年10月31日	中国石化海南炼化化工有限公司
6	企业制定的《海南炼化隐患排查治理管理规定》中未明确一般、较大、重大隐患分级标准，无隐患排查治理情况统计分析的要求	2018年9月13日	2018年10月31日	
7	企业于2018年8月2日委托山西恩博利雷电防护有限公司对码头区域的防雷装置进行了检测，有部分检测项目不符合相关标准要求	2018年9月13日	2018年10月31日	
8	1#泊位上配置的推车式水基型灭火器车架底部锈蚀严重、灭火器上销子锈蚀严重	2018年9月13日	2018年10月31日	
9	1#泊位工具房内发现铁制的工具	2018年9月13日	2018年10月31日	
10	5#泊位上的2#干粉灭火系统缺少氮气启动瓶	2018年9月13日	2018年10月31日	
11	T-2204罐防火堤外消防主管旁通阀被水、泥、沙子堵塞	2018年9月14日	2018年10月31日	海南华信石油基地有限公司
12	长期未使用的导热加热炉外的消防砂箱、消防桶锈蚀，麻袋腐烂	2018年9月14日	2018年10月31日	
13	消防泵房未安装应急照明	2018年9月14日	2018年10月31日	

序号	安全生产隐患问题	排查时间	完成时限	责任单位
14	查2018年9月10日，编号为000214的一级用火作业许可证（作业内容：T2504罐围堰内球形静电柱安装），未记录动火分析的时间	2018年9月14日	2018年10月31日	洋浦港航国际港务有限公司
15	企业未对检查出的隐患进行分级管理	2018年9月14日	2018年10月31日	
16	中心配电室值班人员未穿绝缘鞋；未对外来人员进行登记	2018年9月14日	2018年10月31日	
17	中心配电室和1#变电站绝缘手套、绝缘鞋、验电器检验日期超期	2018年9月14日	2018年10月31日	
18	1#变电站有1个变电间内未配置除湿机、干湿仪	2018年9月14日	2018年10月31日	
19	1#变电站巡查记录显示变压器故障，从8月12日至今未见处理意见	2018年9月14日	2018年10月31日	
20	1#变电站门下方的防虫网不符合要求	2018年9月14日	2018年10月31日	
21	未见消防系统维保合同，未见消防系统测试记录	2018年9月14日	2018年10月31日	
22	消防控制部分系统被雷击损坏	2018年9月14日	2018年10月31日	
23	木材车间机械的皮带、链等都未设置防护装置	2018年9月14日	2018年10月31日	
24	木材车间北边消防通道堵塞	2018年9月14日	2018年10月31日	
25	木材车间电线私拉乱接，用的插座不符合要求	2018年9月14日	2018年10月31日	
26	企业将港口设施保安技术咨询费计入2018年安全生产费用支出，不符合要求	2018年9月14日	2018年10月31日	
27	企业编制的《洋浦港航国际港务有限公司生产安全事故报告和调查处理制度》中事故处理未含“四不放过”的内容、有关重大责任事故的调查与国务院493号文不符	2018年9月14日	2018年10月31日	
28	企业委托海南来宝源实业有限公司于2017年9月26-27日进行防雷装置检测，检测结果为企业建（构）筑物防雷装置不够完善，但目前还未整改完毕	2018年9月14日	2018年10月31日	

序号	安全生产隐患问题	排查时间	完成时限	责任单位
29	企业未提供对所有变电站进行防雷检测的证据	2018年9月14日	2018年10月31日	
30	企业编制的《安全生产投入保障制度》中未明确安全生产费用提取标准，且将“保健品费用”纳入使用范围，不符合要求	2018年9月17日	2018年10月31日	海南逸盛石化有限公司
31	企业编制的《事故管理制度》中未明确事故上报的时效	2018年9月17日	2018年10月31日	
32	4#泊位门机的轮子与轨道有偏移现象，且轮子的崖子与轨道相接触	2018年9月17日	2018年10月31日	
33	1#泊位消防炮的人工登梯防护的扁铁锈蚀严重	2018年9月17日	2018年10月31日	
34	1#泊位与2#泊位之间仓库（存放溢油应急物资）的防火门里的防火材料脱落	2018年9月17日	2018年10月31日	
35	木材车间：（1）机床的皮带轮、链条无安全防护罩；（2）木材车间开关电箱锁已坏、外壳损坏；（3）木材车间未将报废的锯片及时收回和处理；（4）木材车间手动砂轮机无防护罩；（5）木材车间配电箱平放在桌面上；（6）木材车间消防栓里未配置水枪，且外玻璃缺少消防栓的红色标识；（7）木材车间有一台叉车2个后灯损坏，叉车后面放有长木条	2018年9月17日	2018年10月20日	国投裕廊洋浦港口有限公司
36	1#泊位门机的东边未设置车档，且门机防冲撞垫损坏	2018年9月17日	2018年10月20日	
37	三期码头门机的轮子与轨道有偏移现象	2018年9月17日	2018年10月20日	
38	三期码头门机轨道存积存灰渣，使门机轮子与轨道未接触	2018年9月17日	2018年10月20日	
39	企业制定的《安全生产事故隐患排查治理管理办法》中未规定事故隐患排查治理情况进行统计分析的要求	2018年9月17日	2018年10月20日	
40	企业于2018年7月27日取得防雷设施检测报告，但存在部分防直击雷措施不符合防雷规范的要求	2018年9月17日	2018年10月31日	国投洋浦港有限公司
41	企业制定的生产安全事故隐患排查治理管理办法中未规定隐患排查统计分析的要求	2018年9月17日	2018年10月31日	
42	T-1404储罐消防水力控制阀处的压力表（2块）表盘壳龟裂，无法看清表针指示	2018年9月18日	2018年10月31日	中国石化集团石油商业储备有限公司海南分公司

序号	安全生产隐患问题	排查时间	完成时限	责任单位
43	企业编制的《隐患排查治理管理规定》中未涵盖重大事故隐患处理的内容，未对隐患排查治理统计分析作出要求	2018年9月18日	2018年10月31日	中石化（香港）海南石油有限公司
44	3#至7#泊位码头门机防撞橡胶垫损坏	2018年9月18日	2018年10月31日	海南金海浆纸业有限公司
45	7#泊位的护舷损坏严重	2018年9月18日	2018年10月31日	
46	7#泊位的地沟盖板边沿出现破损	2018年9月18日	2018年10月31日	
47	6#泊位木片运输带附近的黄色防护栏和立柱倾斜，且未用地脚螺栓固定	2018年9月18日	2018年10月31日	
48	企业编制的《安全生产检查与隐患排查管理办法》中缺少重大事故隐患的处理程序和要求	2018年9月18日	2018年10月31日	
49	企业编制的《安全生产费用提取和使用管理办法》中未明确安全生产费用提取标准	2018年9月18日	2018年10月31日	
50	码头平台3楼一个灭火器瓶体顶部、底部、拉销锈蚀严重	2018年9月19日	2018年10月31日	中海石油海南天然气有限公司
51	码头平台3楼卸料臂单向阀旁通压力表为负压	2018年9月19日	2018年10月31日	
52	现场抽查部分工作人员对穿着“三块式”救生衣不熟练	2018年9月19日	2018年10月31日	
53	企业未提供2018年度第一季度和第二季度隐患排查治理情况统计分析的记录	2018年9月19日	2018年10月31日	