洋浦交通运输和海洋局2019年度港航业第一季度暨“三防”、“两会”和博鳌亚洲论坛安全生产隐患排查情况公示表

序号	安全生产隐患问题	排查时间	完成时限	责任单位
1	抽查架子工的“登高架设作业证”，未按要求进行年审	2019年3月11日	2019年4月30日	国投孚宝洋浦罐区码头有限公司
2	对外来施工作业人员进行询问和检查发现以下问题：①人员未穿戴劳保鞋；②人员对应急流程和疏散、火警的信号不熟悉；③作业人员使用的安全带未按规程使用和安装	2019年3月11日	2019年4月30日	
3	现场组织开展防溢油盲演，存在以下问题：①未体现对码头作业和非作业人员进行疏散的程序；②未对可能发生二次事故的动火等作业检查；③无检查防止溢油区域扩大的程序	2019年3月11日	2019年4月30日	
4	8#泊位平台存在部分沉降位移	2019年3月11日	2019年10月30日	中国石化海南炼油化工有限公司
5	8#泊位平台过道和钢结构平台未安装接地线	2019年3月11日	2019年4月30日	
6	30万吨泊位消油剂过期（2010年8月1日生产，有效期五年），地面有泄漏的消油剂	2019年3月11日	2019年4月30日	

序号	安全生产隐患问题	排查时间	完成时限	责任单位
7	企业法人已经变更，但《港口经营许可证》未及时办理变更手续	2019年3月11日	2019年4月30日	
8	应急演练后未对相应的应急预案进行评审（2019年1月25日在3#泊位开展作业船舶发生火灾应急处置演练）	2019年3月11日	2019年4月30日	
9	5#泊位门机轨道两侧水泥基础破损	2019年3月12日	2019年7月31日	海南金海浆纸业有限公司
10	1#泊位多处电缆敷设拐弯处未穿线管或未安装防爆挠性管，多处防爆挠性管接头脱落或未连接	2019年3月13日	2019年4月30日	海南逸盛石化有限公司
11	4#岸桥在两条轨道接驳处高低不平，出现凹凸变形	2019年3月13日	2019年10月30日	国投裕廊洋浦港口有限公司
12	2#仓库①部分应急指示灯掉落，测试无反应；②消防配电控制箱无电源指示	2019年3月13日	2019年4月30日	
13	企业未与洋浦燕海建筑工程有限公司（在7#泊位进行开挖土基作业）签订安全协议，未提供对施工人员开展安全培训的记录	2019年3月13日	2019年4月30日	

序号	安全生产隐患问题	排查时间	完成时限	责任单位
14	2#仓库消防控制室①无工作照明，室内存有大量施工物料；②稳压泵设置在手动状态；③稳压泵出口阀门关闭	2019年3月13日	2019年4月30日	
15	消防泵房顶有渗水现象	2019年3月14日	2019年4月30日	海南华信石油基地有限公司
16	现场组织开展T-2206罐根阀漏油应急预案演练，存在以下问题：①抢险人员防护劳保用品要按要求配戴；②应急处置人员对本岗位的应急职责不清楚，处置目的不明确；③应急支援的专职消防队进入现场不清楚事故地点和事故类型	2019年3月14日	2019年4月30日	
17	企业制定的《安全生产教育培训和持证上岗制度》中未明确培训考核合格的标准，未明确再教育培训学时	2019年3月14日	2019年4月30日	
18	应急演练后未对相应的应急预案进行评审（2018年12月21日组织开展P2702泵出口法兰泄露应急处置演练）	2019年3月14日	2019年4月30日	
19	配电房的个别门不能正常开关，且缺少闭锁器	2019年3月14日	2019年4月30日	
20	T4102罐①施工现场氧气、乙炔瓶无保护帽，无防撞胶圈，无开阀手柄，氧气瓶用活动板手开关；②现场用的灭火器无任何标牌，保险销锈蚀，喷管无喇叭口；③现场无作业票，未提供下午作业时，对罐内可燃气体和氧气进行检测的记录	2019年3月14日	2019年4月30日	中石化（香港）海南石油有限公司

序号	安全生产隐患问题	排查时间	完成时限	责任单位
21	码头各泊位工艺排气管、蒸汽管的管辖无标识（引下管）	2019年3月14日	2019年4月30日	中石化（香港）海南石油有限公司
22	企业总经理未持生产经营单位主要负责人证书	2019年3月15日	2019年6月30日	洋浦小铲滩港务有限公司
23	配电房低压配电柜顶部有尼龙布直接覆盖防漏水	2019年3月15日	2019年4月30日	
24	消防泵房消防泵设置自动停泵	2019年3月15日	2019年4月30日	
25	木材厂房的雨淋阀未进行过测试	2019年3月15日	2019年4月30日	
26	查企业《2月份安全检查隐患汇总表》，未对隐患进行分级	2019年3月15日	2019年4月30日	